

ODPIS PROTOKOŁU NR GZ.6630.2.207.2018

z narady koordynacyjnej
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady: *PB - przyłącza kanalizacji sanitarnej.*

Dla:

*Pracownia Projektowa
Magdalena Hasek
39-300 MIELEC
Moniuszki 3/2*

Inwestor:

*GMINA RADOMYŚL WIELKI

39-310 RADOMYŚL WIELKI
Rynek 32*

Na zlecenie z dnia: **2018-06-04**

znak:

Data wpływu zlecenia: **2018-06-04**

Data narady: **2018-06-13, 2018-07-11**

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Gmina: RADOMYŚL WIELKI-miasto, ul. Rynek

Na podstawie decyzji:

Przewodniczący narady: *mgr inż. Waldemar Mazurek*

Uwagi i zalecenia:

1. *PDG Gazownia Mielec*

- projekt budowlany uzgodnić w Gazowni Mielec.

2. *Multimedia Polska*

Uzgadnia się z zastrzeżeniami następujący temat GZ.6630.2.207.2018 PB przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej Radomyśl Wielki ul. Rynek narady koordynacyjnej z dnia 13.06.2018.

- 1. W miejscu skrzyżowania prace wykonywać ręcznie.*
- 2. Miejsce skrzyżowania z istniejącą siecią teletechniczną zabezpieczyć poprzez założenie na sieć teletechniczną rury ochronnej o długości tak dobranej aby, zabezpieczała miejsce skrzyżowania plus po 1 metrze poza jego obręb.*
- 3. Zachować normatywną odległość min 0,5m od infrastruktury Multimedia Polska*
- 4. Uzyskać pisemny protokół odbioru*
- 5. Prace prowadzić pod nadzorem Multimedia Polska S.A.*
- 6. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować na adres: Multimedia Polska S.A. Departament Utrzymania i Eksploatacji sieci Oddział w Dębicy ul Rzeszowska 135, tel. 661297472*
- 7. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną wykryte jakiegokolwiek obiekty teletechniczne należące do Multimedia Polska S.A., należy niezwłocznie poinformować dział Eksploatacji sieci oraz ująć w projekcie przebudowy.*
- 8. Zakończone prace związane z przebudową lub zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia Polska S.A. należy zgłosić do odbioru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt 14, co najmniej na 14 dni przed planowanym odbiorem*

3. ORANGE Polska

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- zabezpieczyć doziemną sieć telekomunikacyjną na koszt Inwestora rurami ochronnymi zbliżeniowymi (odległość podstawowa w zbliżeniu nie mniejsza niż 1m, w miejscu skrzyżowania nie mniejsza niż 0,2m pomiędzy ściankami rur zbliżeniowych na zabezpieczonych obu doziemnych sieciach eN i tt, a odpowiednio w miejscach zbliżeń nie mniej niż 0,5m pomiędzy ściankami rur zbliżeniowych, zachować minimalną odległość 0,8m od podbudowy słupowej telekomunikacyjnej)
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzorca okazać wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

4. TAURON Dystrybucja

- kanalizację zlokalizować w odległości poziomej minimum 1mb od ustojów istniejącego słupa nN.

- zostali zawiadomieni, a nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej przedstawiciele: ZGKiM Radomyśl Wielki.

PRZEDSTAWICIELE OBECNI NA NARADZIE

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	PSG Gazownia Mielec	W. Zimny	nieczytelny
2	Multimedia Polska	E. Hyjek	nieczytelny
3	ORANGE Polska	J. Bakota	e-mail
4	Powiatowy Zarząd Dróg	K. Rokita-Ziętek	nieczytelny
5	ZUW Wola Rzędzińska	R. Hajduk	e-mail
6	TAURON Dystrybucja	R. Dychtoń	e-mail

Z up. STAROSTY
mgr inż. Waldemar Mazurek
KIEROWNIK ODDZIAŁU
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ