

ODPIS PROTOKOŁU NR GZ.6630.2.247.2018

z narady koordynacyjnej
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady: PB - przyłącza wodociągowego.

Dla:

*Pracownia Projektowa
Magdalena Hasek
39-300 MIELEC
Moniuszki 3/2*

Inwestor:

*Gmina Radomyśl Wielki

39-310 RADOMYŚL WIELKI
Rynek 32*

Na zlecenie z dnia: **2018-06-29**

znak:

Data wpływu zlecenia: **2018-06-29**

Data narady: **2018-07-04, 2018-07-11**

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Gmina: RADOMYŚL WIELKI-miasto, ul. Rynek, ul. Ogrodowa

Na podstawie decyzji:

Przewodniczący narady: **mgr inż. Waldemar Mazurek**

Uwagi i zalecenia:

1. Multimedia Polska

Uzgadnia się z zastrzeżeniami następujący temat GZ.6630.2.247.2018 PB przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej Radomyśl Wielki ul.Rynek, ul.Ogrodowa narady koordynacyjnej z dnia 4.07.2018.

1. W miejscu skrzyżowania prace wykonywać ręcznie.
2. Miejsce skrzyżowania z istniejącą siecią teletechniczną zabezpieczyć poprzez założenie na sieć teletechniczną rury ochronnej o długości tak dobranej aby, zabezpieczała miejsce skrzyżowania plus po 1 metrze poza jego obręb.
3. Zachować normatywną odległość min 0,5m od infrastruktury Multimedia Polska
4. Uzyskać pisemny protokół odbioru
5. Prace prowadzić pod nadzorem Multimedia Polska S.A.
6. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować na adres: Multimedia Polska S.A. Departament Utrzymania i Eksploatacji sieci Oddział w Dębicy ul.Rzeszowska 135,tel.661297472
7. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną wykryte jakiegokolwiek obiekty teletechniczne należące do Multimedia Polska S.A., należy niezwłocznie poinformować dział Eksploatacji sieci oraz ująć w projekcie przebudowy.
8. Zakończone prace związane z przebudową lub zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia Polska S.A. należy zgłosić do odbioru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt 14, co najmniej na 14 dni przed planowanym odbiorem

2. ORANGE Polska

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
 - zabezpieczyć doziemną sieć telekomunikacyjną na koszt Inwestora rurami ochronnymi zbliżeniowymi (odległość podstawowa w zbliżeniu nie mniejsza niż 1m, w miejscu skrzyżowania nie mniejsza niż 0,2m pomiędzy ściankami rur zbliżeniowych na zabezpieczonych obu doziemnych sieciach eN i tt, a odpowiednio w miejscach zbliżeń nie mniej niż 0,5m pomiędzy ściankami rur zbliżeniowych, zachować minimalną odległość 0,8m od podbudowy słupowej telekomunikacyjnej)
 - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
 - w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
 - przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor o każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

3. TAURON Dystrybucja.

- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
 - dla kabli SN kV rury o średnicy minimum 160 mm koloru czerwonego.
- Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

- zostali zawiadomieni, a nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej przedstawiciele: ZGKiM Radomyśl Wielki.

PRZEDSTAWICIELE OBECNI NA NARADZIE

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	PSG Gazownia Mielec	W. Zimny	nieczytelny
2	Multimedia Polska	E. Hyjek	"
3	ORANGE Polska	J. Bakota	e-mail
4	Powiatowy Zarząd Dróg	K. Rokita-Ziętek	nieczytelny
5	ZUW Wola Rzędzińska	R. Hajduk	e-mail
6	TAURON Dystrybucja	R. Dychtoń	"

Z up. STAROSTY
mgr inż. Waldemar Mazurek
KIEROWNIK ODDZIAŁU
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ODPIS PROTOKOŁU NR GZ.6630.2.209.2018

z narady koordynacyjnej
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady: *PB - przyłącza kanalizacji sanitarnej.*

Dla:

*Pracownia Projektowa
Magdalena Hasek
39-300 MIELEC
Moniuszki 3/2*

Inwestor:

*GMINA RADOMYŚL WIELKI

39-310 RADOMYŚL WIELKI
Rynek 32*

Na zlecenie z dnia: **2018-06-04**

znak:

Data wpływu zlecenia: **2018-06-04**

Data narady: **2018-06-13, 2018-07-11**

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Gmina: RADOMYŚL WIELKI-miasto, ul. Rynek

Na podstawie decyzji:

Przewodniczący narady: *mgr inż. Waldemar Mazurek*

Uwagi i zalecenia:

1. TAURON Dystrybucja.

- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
 - dla kabli SN kV rury o średnicy minimum 160 mm koloru czerwonego.
- Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

- zostali zawiadomieni, a nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej przedstawiciele: ZGKiM Radomyśl Wielki

PRZEDSTAWICIELE OBECNI NA NARADZIE

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	PSG Gazownia Mielec	W. Zimny	nieczytelny
2	Multimedia Polska	E. Hyjek	e-mail
3	Powiatowy Zarząd Dróg	K. Rokita-Ziętek	nieczytelny
4	ZUW Wola Rzędzińska	R. Hajduk	e-mail
5	TAURON Dystrybucja	R. Dychtoń	"
6	Orange Polska	J. Bakota	"

Z up. STAROSTY

mgr inż. Waldemar Mazurek

KIEROWNIK ODDZIAŁU
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ